CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO:

Obra: READEQUAÇÃO DA DIRETORIA DE EXPEDIENTE - DE E PINTURA DA ESCOLA DE CONTAS
Endereço AV. GETÚLIO VARGAS, PETRÓPOLIS - NATAL/RN

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA		SEMANA	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$171,80	0,65		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PAREDES E PAINÉIS	R$3.054,59	11,63		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	ESQUADRIAS	R$2.165,15	8,25		25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$11.588,99	44,14		10,00	10,00	50,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
5	INST. LÓGICA, TELEFONIA E SONO	R$5.083,94	19,36		10,00	10,00	50,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
6	PINTURA	R$3.939,68	15,00						50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
7	DIVERSOS	R$252,33	0,96						50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
8																
9																
10																
TOTAL		**R$26.256,48**	**100,00**		12,56	**12,56**	37,30	**49,86**	33,75	**83,61**	16,39	**100,00**		**100,00**		**100,00**